



ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย  
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผน  
การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามแผนรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบด้วยนั้น

เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสว่าง หนักแน่น)

นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลสันปุยเลย อำเภอตอโฮยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าตัวสิทธิ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธีใด	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
1	เคหะชุมชน	จัดซื้อก่อสร้างครบพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 450,000.-บาท	8 ชุด	ตกลงราคา	-	-	-	-	-	-	/	ยังไม่ดำเนินการ	
2	เคหะชุมชน	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต overlay asphalt concrete หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,261,000.-บาท	1 โครงการ	สอบราคา	-	-	-	-	-	-	/	ยังไม่ดำเนินการ	
3	เคหะชุมชน	โครงการวางท่อเมนระบบประปา PVC 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,140,000.-บาท	1 โครงการ	สอบราคา	22-ก.พ.-60	27-มี.ค.-60	-	-	-	-	/	ครบกำหนดส่งมอบ 26-พ.ค.-60	
4	เคหะชุมชน	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 งบประมาณ 1,220,000.-บาท	1 โครงการ	สอบราคา	27-มี.ค.-60	-	-	-	-	-	/	รอส่งมอบใน สัญญาจ้าง	
5	เคหะชุมชน	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 งบประมาณ 1,435,000.-บาท	1 โครงการ	สอบราคา	-	-	-	-	-	-	/	ยังไม่ดำเนินการ	

ลายมือชื่อ .....  ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ .....  (นายสว่าง ทนิกานนท์)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันปุยเลย

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลสันป่าเจย อำเภอထွေးမြေတ နှစ်စဉ်အသစ်

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบราคา	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
6	เกษตรชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 งบประมาณ 1,199,000.-บาท	1 โครงการ	สอบราคา	-	-	-	-	-	-	/		ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	เกษตรชุมชน	โครงการขยายไหล่ทางโดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 14 งบประมาณ 1,238,000.-บาท	1 โครงการ	สอบราคา	-	-	-	-	-	-	/		ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ